



ŚWIĘTOKRZYSKI

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH

ul. Jagiellońska 72
25-602 Kielce

Łukasz Kowalczyk
z-ca Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji

Kielce, dnia 24.04.2025r.

Nasz znak: **ŚZDW.R-WR.4170.744.34.157.2023.AW**

Dotyczy: [Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 744 na odcinku Tychów Stary – Starachowice.](#)

Odpowiedź: Nie dotyczy

Rada Gminy w Mircu
Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec

W odpowiedzi na pismo ORG.III.0002.13.2025 z dnia 16.04.2025r. (data wpływu 22.04.2025r.) Świątokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach dziękuje za zaproszenie na sesję Rady Gminy, lecz mając na względzie okoliczności związane z koniecznością zmiany Decyzji Zezwolenia Na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) obecność Inwestora i Wykonawcy robót nie wniesie nic nowego do dyskusji.

Pragniemy poinformować, iż roboty postępują, jednak w wyniku kolizji zaprojektowanych przepustów z magistralą wodociągową wyniknęła konieczność zmiany pozwolenia wodnoprawnego, a w konsekwencji zmiany w części ZRID na podstawie której roboty są realizowane.

Po uzyskaniu przedmiotowej decyzji ZRID Zamawiający i Wykonawca ustalą stosowne zmiany do obowiązującej Umowy w zakresie terminów realizacji zadania.

Na chwilę obecną Wykonawca realizuje pozostały zakres robót. Zaawansowanie finansowe na koniec marca 2025 wynosi około 40%.

W miesiącu marcu wykonywane były następujące roboty:

Branża drogowa:

- frezowanie
- wykonanie krawężnika betonowego w rejonie ronda, przy DP0561T
- wykonanie krawężnika granitowego na pierścieniu ronda oraz na wyspie dzielącej
- wykonanie obrzeża betonowego w rejonie ronda, przy DP 0561T
- wykonanie mieszanki MMC
- wykonanie podbudowy z kruszywa, gr. 20cm
- wykonanie podbudowy AC22P
- wykonanie pierścienia ronda z kostki granitowej oraz wyspy dzielącej
- wykonanie chodników z kostki brukowej oraz zjazdów do posesji w rejonie ronda
- wykonanie profilowania i ułożenie warstwy stabilizacji C1,5/2 na ścieżce rowerowej
- wykonanie umocnienia rowu szczelnego płytkami betonowymi
- wykonanie fundamentów pali ekranów akustycznych

Branża wodociągowa

- demontaż istniejących komór wodociągowych fi 600,

Branża teletechniczna

- usunięcie kolizji UM oraz Netii na odcinku głównym

Na miesiąc kwiecień przewidziano do wykonania następujące roboty:

- frezowanie drugiej połowy ronda
- wykonanie warstwy kruszywa doziarniającego gr. 35 cm na drugiej połowie ronda
- wykonanie warstwy MMC, gr. 35cm na drugiej połowie ronda
- kontynuacja robót brukarskich (obrzeża, rów szczelny)
- roboty ziemne pod ciągiem pieszo-rowerowym,
- wykonanie AC22P w km
- wykonanie płyty przejściowej przepustu P7 oraz ścianek przepustu,
- wykonanie poszerzenia drogi wraz korektą niwelety drogi
- wykonanie warstwy mrozoochronnej z MMC gr. 35cm
- wykonanie podbudowy zasadniczej

Pragniemy poinformować, iż Inwestor dokłada wszelkich starań aby roboty prowadzone były z jak najmniejszymi utrudnieniami dla użytkowników drogi. Mając na względzie fakt, iż obecnie droga jest zamknięta dla większości użytkowników Zamawiający na bieżąco monitoruje sytuację i konsultuje zarówno z Wykonawcą oraz Inżynierem Kontraktu możliwość udostępnienia drogi do ruchu. Na chwilę obecną nie jest to możliwe ze względu na prowadzone roboty związane z wykonywaniem konstrukcji nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej. Bardziej szczegółowe ustalenia w tym zakresie nastąpią dopiero po uzyskaniu stosownej decyzji ZRID i ustalaniu aktualizacji harmonogramu rzeczowo- finansowego o czym niezwłocznie Państwa poinformujemy.

ZASTĘPCA DYREKTORA
dz. Realizacji Inwestycji

mgr inż. Łukasz Kowalczyk

Sprawę prowadzi: **Andrzej Welik**
Wydział Realizacji Inwestycji
tel. wew. 51, e-mail: a.welik@szdw.kielce.com.pl

Otrzymują: 1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości: Miliarium sp. z o.o. ul. Chęcińska 16a/21 25-020 Kielce

Załączniki: